

Úřad vlády České republiky

Odbor technický a provozní



DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“

Číslo smlouvy objednatele: 17/258-6
Číslo smlouvy zhotovitele: S00071/INV/2017/105
Čj.: 5449/2017-OTH-75

Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábreží Edvarda Beneše 4, Praha 1
IČO: 00 00 65 99
DIČ: CZ00006599
kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního dle vnitřního předpisu
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710
ve věcech technických a organizačních: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic, tel.: 224 002 4437, email: stainbruch.tomas@vlada.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“

(na základě smlouvy o společnosti uzavřené v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.05.2017)

Vedoucí společník

HOCHTIEF CZ a.s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 6229

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva
Jörg Mathew, člen představenstva

a

Druhý společník

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 12459

kterou zastupuje: Ivan Havel, výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci

Korespondenční adresa: HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Čechy, Plzeňská
16/3217, 150 00 Praha 5
bankovní spojení: UniCredit Bank, účet č.: 2114782660/2700
kontaktní osoba: Tereza Pochobradská, tel. 702 036 273
email: tereza.pochobradska@hochtief.cz
Mgr. David Baroš, tel. 727 925 265
david.baros@hochtief.cz
Ing. Pavel Vlášek, tel. 602 327 942
pavel.vlasek@hochtief.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 a s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-009775 a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 6 (dále jen „dodatek č. 6“) ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 17/258-0 uzavřené dne 24.08.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.10.2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 16.04.2018, ve znění dodatku č. 3 ze dne 13.9.2018, ve znění dodatku č. 4 ze dne 9.1.2019 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 29.04.2019 (dále jen „smlouva“)

Článek I

Změna osob zmocněných jednat za objednatele

Předmětem tohoto dodatku je níže uvedená úprava zmocněnců oprávněných jednat jménem objednatele tak, že dotčené ustanovení smlouvy v jejím úvodu se nahrazuje tímto novým zněním:

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických a organizačních: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic, tel.: 224 002 443, email: stainbruch.tomas@vlada.cz

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v záhlaví této smlouvy) zmocněni jednat:

za objednatele: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic
Bc. Josef Fatka, vedoucí Oddělení správy nemovitostí
Ing. Eva Tučková, Oddělení investic
Ing. Iva Pecháčková, Oddělení investic
Mgr. Květoslava Hlistová, Oddělení veřejných zakázek.

Článek II

Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. I odst. 1 smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku č. 6 se:

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce (vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, které jsou podrobně popsány,

odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění) ve schválených změnových listech č. ZL 04P, ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 61, ZL 62, ZL 63, ZL 64, ZL 65, ZL 66 a které tvoří přílohy č. 1 až 20 tohoto dodatku č. 6, a

- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. III odst. 21 tohoto dodatku č. 6 za podmínek stanovených smlouvou.

Článek III

Změna ceny díla

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 6 se celková smluvní cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

- 1. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 04P je 104.897,00 Kč bez DPH, tj. 126.925,37 včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 04P činí 104.897,00 Kč bez DPH, tj. 126.925,37 Kč včetně DPH.
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 04P činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 2. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 47 je 3.302,00 Kč bez DPH, tj. 3.995,42 včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 47 činí 3.302,00 Kč bez DPH, tj. 3.995,42 Kč včetně DPH.
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 47 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 3. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 48 je 229.562,00 Kč bez DPH, tj. 277.770,02 včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 48 činí 242.355,00 Kč bez DPH, tj. 293.249,55 Kč včetně DPH.
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 48 činí 12.793,00 Kč bez DPH, tj. 15.479,53 Kč včetně DPH.
- 4. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 49 je 6.051,00 Kč bez DPH, tj. 7.321,71 včetně DPH, z toho**
 - cena víceprací dle Změnového listu č. 49 činí 21.661,00 Kč bez DPH, tj. 26.209,81 Kč včetně DPH.
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 49 činí 15.610,00 Kč bez DPH, tj. 18.888,81 Kč včetně DPH.
- 5. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 50 je 200.935,00 Kč bez DPH, tj. 243.131,35 včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 50 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- cena méněprací dle Změnového listu č. 50 činí 200.935,00 Kč bez DPH, tj. 243.131,35 Kč včetně DPH.
6. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 51 je 490.008,00 Kč bez DPH, tj. 592.909,68 včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 51 činí 490.008,00 Kč bez DPH, tj. 592.909,68 Kč včetně DPH.
- cena méněprací dle Změnového listu č. 51 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
7. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 53 je 5.466,00 Kč bez DPH, tj. 6.613,86 včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 53 činí 5.770,00 Kč bez DPH, tj. 6.981,70 Kč včetně DPH.
- cena méněprací dle Změnového listu č. 53 činí 305,00 Kč bez DPH, tj. 369,05 Kč včetně DPH.
8. **Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 54 je 34.295,00 Kč bez DPH, tj. 41.496,95 včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 54 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- cena méněprací dle Změnového listu č. 54 činí 34.295,00 Kč bez DPH, tj. 41.496,95 Kč včetně DPH.
9. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 55 je 4.239,00 Kč bez DPH, tj. 5.129,19 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 55 činí 4.239,00 Kč bez DPH, tj. 5.129,19 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 55 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
10. **Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 56 je 7.537,00 Kč bez DPH, tj. 9.119,77 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 56 činí 54.752,00 Kč bez DPH, tj. 66.249,92 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 56 činí 62.290,00 Kč bez DPH, tj. 75.370,90 Kč včetně DPH.
11. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 57 je 355.237,00 Kč bez DPH, tj. 429.836,77 Kč včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 57 činí 355.237,00 Kč bez DPH, tj. 429.836,77 Kč včetně DPH a
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 57 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 12. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 58 je 20.182,00 Kč bez DPH, tj. 24.420,22 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 58 činí 27.634,00 Kč bez DPH, tj. 33.437,14 Kč včetně DPH a
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 58 činí 7.452,00 Kč bez DPH, tj. 9.016,92 Kč včetně DPH.
- 13. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 59 je 21.010,00 Kč bez DPH, tj. 25.420,89 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 59 činí 21.010,00 Kč bez DPH, tj. 25.420,89 Kč včetně DPH a
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 59 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 14. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 60 je 102.300,00 Kč bez DPH, tj. 123.783,00 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 60 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH a
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 60 činí 102.300,00 Kč bez DPH, tj. 123.783,00 Kč včetně DPH.
- 15. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 61 je 10.377,00 Kč bez DPH, tj. 12.556,17 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 61 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH a
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 61 činí 10.377,00 Kč bez DPH, tj. 12.556,17 Kč včetně DPH.
- 16. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 62 je 816.857,00 Kč bez DPH, tj. 988.396,97 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 62 činí 816.857,00 Kč bez DPH, tj. 988.396,97 Kč včetně DPH a
 - cena méněprací dle Změnového listu č. 62 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 17. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 63 je 187.623,00 Kč bez DPH, tj. 227.023,83 Kč včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 63 činí 187.623,00 Kč bez DPH, tj. 227.023,83 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 63 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

18. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 64 je 15.109,00 Kč bez DPH, tj. 18.281,89 Kč včetně DPH, z toho

- cena víceprací dle Změnového listu č. 64 činí 15.109,00 Kč bez DPH, tj. 18.281,89 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 64 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.

19. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 65 je 522.351,00 Kč bez DPH, tj. 632.044,71 Kč včetně DPH, z toho

- cena víceprací dle Změnového listu č. 65 činí 535.870,00 Kč bez DPH, tj. 648.402,70 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 65 činí 13.519,00 Kč bez DPH, tj. 16.357,99 Kč včetně DPH.

20. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 66 je 41.158,00 Kč bez DPH, tj. 49.801,18 Kč včetně DPH, z toho

- cena víceprací dle Změnového listu č. 66 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH a
- cena méněprací dle Změnového listu č. 66 činí 41.158,00 Kč bez DPH, tj. 49.801,18 Kč včetně DPH.

21. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 6 se mění následujícím způsobem:

Celková cena díla se mění z částky 251.594.797,00 Kč bez DPH na částku 253.980.088,00 Kč bez DPH.

Článek IV

Změna doby plnění

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 6, nemají vliv na termín pro předání kompletního díla ani na dodržení závazných milníků stanovených v čl. III smlouvy.

Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a

v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 6 s výjimkou příloh č. 1 až 20, které jsou neuveřejňované, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 6, a podpisu osoby/podpisů osob zastupujících zhotovitele. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 6 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.

3. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 04P – Nový pojezd vrat z Kosárkova nábreží (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 2: Změnový list č. 47 – Doplnění žaluzií (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 3: Změnový list č. 48 – Okenní otvárače III (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 4: Změnový list č. 49 – Střecha tělocvičny (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 5: Změnový list č. 50 – Odpočet živého plotu (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 6: Změnový list č. 51 – Repase deštění 3.023 – 3.026; 2.023 - 2.026 (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 7: Změnový list č. 53 – Okenní otvárač 0.090 (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 8: Změnový list č. 54 – Odpočet kovová okna (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 9: Změnový list č. 55 – Dodávka nové břídlíčné krytiny pro případné vysprávky (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 10: Změnový list č. 56 – Úpravy oken 1.023; 1.024 (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 11: Změnový list č. 57 – Obklad tělocvična (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 12: Změnový list č. 58 – Doplnění pískovcového obkladu (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 13: Změnový list č. 59 – Doplnění žaluzií v půdní vestavbě (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 14: Změnový list č. 60 – Odpočet hydrofobizace (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 15: Změnový list č. 61 – Odpočet svítidel (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 16: Změnový list č. 62 – Doplnění fasádního lešení - 3.milník (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 17: Změnový list č. 63 – Nerezový děrovaný plech do bočních průduchů komínů III (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 18: Změnový list č. 64 – Nový motorový pohon k bráně na Kosárkovo nábřeží (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 19: Změnový list č. 65 – Lešení komíny 2. část (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 20: Změnový list č. 66 – Odpočet tepelné izolace ploché střechy u fas. 56 (volná, neuveřejňovaná příloha).

5. Tento dodatek č. 6 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven v 7 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 4 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.
6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek č. 6 odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

- 6 -12- 2019

V dne 20 -12- 2019

V Praze dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Ivana Hošťálková
ředitelka Odboru technického a provozního

ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor technický a provozní
118 01 PRAHA 1, nábř. E. Beneše 4

Jörg Mathew
člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.

U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7

DIČ: CZ28169522

(12)